

 Mail du Maréchal Juin – Q2

 Avril - Décembre 2024

 900 000 € TTC


Pendant



Pendant



Pendant

Les travaux de requalification et de végétalisation du mail arrivent à leur terme. Les aménagements des voiries incluant les revêtements, le mobilier urbain et le nouvel éclairage ont été achevés en novembre. Il en est de même pour la plantation des 52 nouveaux arbres. Les plantations des massifs se poursuivent pour un aménagement complet prévu pour mi-décembre. Les semis de gazon seront, quant à eux, réalisés au printemps 2025, période plus propice à leur développement.

 Rue de Bellevue (entre la rue Gallieni et l'avenue du Général Leclerc) - Q2

 Octobre 2023 – Décembre 2024

 2 125 200 € TTC


Après

Les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et des branchements riverains sont intégralement achevés. Seuls les plans de récolement (plans représentant l'état réel des ouvrages réalisés après la fin des travaux) sont en attente. Ci-contre, une photo prise lors du repli de la base vie du chantier.

 Rue de l'Est - Q5

 Novembre 2023 - Juillet 2024 +
Novembre - Décembre 2024

 759 057 € TTC


Avant



Après

Dans le cadre des travaux réceptionnés le 18 juillet dernier (réhabilitation du réseau d'assainissement, rénovation des trottoirs, de la chaussée et création de 541 m² d'espaces végétalisés (visuels ci-contre)), un constat de reprise des végétaux a été établi. L'entreprise est intervenue les 11 et 12 décembre pour remplacer certains végétaux et réaliser des plantations complémentaires, notamment des bulbes de printemps.

 Rue de Seine (entre l'avenue Pierre Grenier et le quai du Point du Jour) - Q4

 Juin - Juillet 2024

 316 095 € TTC


Pendant

Au 30 octobre, les travaux étaient achevés, les dernières réserves émises à la réception du chantier le 19 juillet dernier, ayant été levées. À titre de rappel, ces travaux ont permis la réhabilitation de 91 mètres linéaires de réseau dont 13 ml en tranchée ouverte, ainsi que de 10 branchements riverains et la pose de 5 boîtes de branchement neuves. Ci-contre, un visuel pendant travaux.

➔ Rue Gallieni (entre le n°239 et le quai Alphonse Le Gallo) - Q2  Juillet 2024 - Juin 2025  1 212 000 € TTC

Pour mémoire, en complément des travaux d'assainissement réalisés en 2019 et 2020 rue Gallieni (entre la rue de Silly et l'avenue André Morizet), des travaux analogues sont engagés sur la partie aval, entre le quai Alphonse Le Gallo et le n°239 de la rue Gallieni. Le 30 septembre, la période de préparation a pris fin et les travaux ont démarré.

À ce jour, 3 branchements rivaux ont été réhabilités en tranchée ouverte. Les autres branchements seront rénovés par l'intérieur avec des techniques de gainage. Par ailleurs, 5 tampons (plaques d'égout) ont été changés, la chambre à sable et le collecteur ont été intégralement curés. Après avoir été mis à sec, les travaux de réhabilitation du collecteur ont pu démarrer le 9 décembre.

Visuels ci-contre : 2 - Zone de stockage rue Gallieni ; 3 - Fouilles de réhabilitation des branchements rivaux.



1 - Avant



2 - Pendant



3 - Pendant

➔ Rue Damiens - Q3  Juillet - Septembre 2024  435 000 € TTC



1 - Avant



2 - Après



3 - Après

Les travaux de voirie ont été réceptionnés (visuel 2). Les plantations ont eu lieu la deuxième quinzaine de novembre (visuel 3). Un constat de reprise des végétaux, visant à évaluer les premiers remplacements des sujets, est prévu au printemps prochain.

Pour rappel, ces travaux ont compris la rénovation intégrale de la chaussée et des trottoirs, la création de 51 m² d'espaces verts, la plantation de 7 arbres, le renforcement de la sécurité des passages piétons et enfin, l'élargissement de la chaussée imposé au titre de la défense incendie des habitations.

➔ Rue de la Rochefoucauld - Q6  Octobre 2024 - Novembre 2025  1 610 000 € TTC



1 - Pendant



2 - Pendant

Les travaux de rénovation du réseau d'assainissement et des branchements rivaux ont démarré fin octobre. Pour rappel, ils ont dû être décalés en raison du raccordement nécessaire de la base vie du chantier au réseau *ENEDIS*. À ce jour, le collecteur est entièrement curé et les opérations de perçage ainsi que le scellement des canules sont terminés. Les travaux d'injection de béton, destinés à renforcer la structure de l'ovoïde, ont alors pu être lancés, avec un avancement de 74 % au 5 décembre (visuel 3).

Visuels ci-contre : 1 - Pose de bâches anti-bruit autour des emprises chantier ; 2 - Injection de béton via les canules installées lors de la phase de perçage.

 Jardin Farman - Q2

 Septembre - Octobre 2024

 75 444 € TTC


Avant



Avant



Après



Après

La rénovation complète du belvédère s'est achevée début octobre. Les rondins de bois ont été remplacés par des bordures en granit, les marches ont été reprises en sol stabilisé, la souche existante a été évacuée et le mobilier a été remplacé. Enfin, un nouveau garde-corps a été installé. Les plantations sont quant à elles en cours.

 Rue Barthelemy Danjou (entre le boulevard de la République et la rue Marcel Dassault) - Q4

 Septembre – Décembre 2024

 283 000 € TTC


Avant



Pendant

Les travaux sont en cours. À titre de rappel, ils permettront la rénovation totale de la chaussée et des trottoirs, la création de 57 m² d'espaces verts, la plantation de 2 arbres, la sécurisation de la traversée piétonne et enfin l'élargissement de la chaussée au titre de la défense incendie.

À ce jour, la rénovation de la chaussée est terminée. Il en va de même pour les trottoirs, à l'exception de celui situé à l'angle du boulevard de la République et de la rue Barthelemy Danjou : après l'installation du support de feu piéton à cet endroit, les travaux d'asphaltage seront achevés durant la semaine du 9 décembre. La date de plantation dans les jardinières sera prochainement fixée.

 Abords de l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt - Q5

 Septembre – Décembre 2024

 1 517 070 € TTC

Les travaux de rénovation ayant vocation à embellir l'espace constitué par les jardins et bassins aux abords de l'Hôtel de Ville progressent. La surface de revêtement minéral (béton désactivé – quartz blanc) à rénover a été réévaluée à la hausse, avec la quasi-totalité désormais concernée. Aussi, la date de fin des travaux a dû être décalée à décembre. Pour autant, toutes les emprises et la base-vie seront retirées et les espaces nettoyés pour le 13 décembre au soir, afin de laisser la place aux festivités du 90ème anniversaire de l'Hôtel de Ville.

À ce jour, la rénovation de la rue de la Saussière est terminée. Du côté des jardins et des espaces verts, les travaux de plantation ont débuté : pour mémoire, ce sont 12 arbres, 250 arbustes et 21 300 conteneurs ou godets de plantes qui doivent être mis en terre. Les mobiliers seront posés mi-décembre.

Par ailleurs, indépendamment de cette opération mais en lien avec les travaux, les deux pins pignons situés dans les jardins côtés rue Gallieni ont été enlevés le 9 décembre matin, en raison d'un système racinaire trop faible et d'un risque élevé de basculement constatés lors d'investigations approfondies.



Avant



Pendant



 Rue de la Belle-Feuille - Q5

 Octobre – Novembre 2024

 30 000 € TTC


Pendant



Pendant

Dans le cadre de la désimperméabilisation des espaces publics, des jardinières infiltrantes plantées d'arbustes et de vivaces, sur une surface totale de 38 m² ont vu le jour devant le Conservatoire et l'école maternelle Belle-Feuille. Leur aménagement, en plus d'améliorer le cadre de vie des riverains et usagers, favorise la déconnexion des eaux de ruissellement du réseau d'assainissement. Les végétaux seront plantés courant du mois de décembre.

 Rue Lazare Hoche – Q6

 Octobre – Novembre 2024

 50 000 € TTC


Après



Après

Dans le cadre de la désimperméabilisation de l'espace public, des jardinières infiltrantes ont été aménagées sur une surface totale de 50 m². Le trottoir, en face de l'école maternelle Lazare Hoche, a été rénové. Les végétaux seront plantés courant du mois de décembre.

 Rue Denfert-Rochereau – Q6

 Octobre – Novembre 2024

 11 920 € TTC


Après



Après

Dans le cadre de la désimperméabilisation de l'espace public, des jardinières infiltrantes ont été aménagées sur une surface totale de 14 m². Les végétaux seront plantés courant du mois de décembre.

 Passage des Nymphéas – Q6

 Novembre 2024

 29 770 € TTC


Avant



Après

Dans le cadre de la désimperméabilisation des espaces publics, une jardinière a été aménagée sur une surface de 100 m². Elle inclura la plantation de haies d'arbustes et de plantes vivaces. Quatre arbres existants, rongés par des champignons, ont été enlevés pour des raisons sanitaires et seront remplacés par huit nouveaux arbres. La plantation des végétaux bas sera effectuée après celle des arbres.

 Avenue Charles de Gaulle et boulevard Jean Jaurès - Q1
  Octobre 2024
  500 290 € TTC



Début des travaux



Fin des travaux

La rénovation complète du revêtement, ainsi que des reprises ponctuelles de la structure de chaussée ont eu lieu sur l'avenue Charles de Gaulle (entre le n°1 et l'avenue Jean-Baptiste Clément) et le boulevard Jean Jaurès (entre l'avenue Jean-Baptiste Clément et la rue des Tilleuls). Elle s'est déroulée durant 4 nuits (entre 20h et 6h) afin de limiter la durée des interventions et leur impact sur la circulation. Les travaux sont désormais achevés, y compris les finitions, telles que l'installation des arceaux vélos et des deux protections des entrées charretières. La dernière étape a consisté à reconstituer les boucles de détection de la signalisation tricolore.

 Placettes situées au rond-point André Malraux – Q6
  Novembre – Décembre 2024
  82 000 € TTC

Les placettes situées à l'angle de la rue Denfert-Rochereau et de l'avenue Robert Schuman (visuels 1) et à l'angle de la rue du Pavillon et de l'avenue Robert Schuman (visuels 2), sont des espaces étendus recouverts de pavés. Dans le cadre de la désimperméabilisation de l'espace public, ces placettes sont réaménagées afin d'y implanter 150 m² de surface végétalisée avec une plantation d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. La récolte des eaux de pluie sera facilitée, la biodiversité favorisée et développée et la présence d'espaces verts en milieu urbain étendue. Ces aménagements rendront l'espace public plus accueillant et agréable pour les piétons, grâce à l'installation de chaises et à la création de cheminements sinueux en enrobé drainant.



Avant



Pendant



Avant



Pendant

 Terre-plein avenue du Général Leclerc (RD 910), entrée de ville par le pont de Sèvres – Q3
  Novembre 2024
  4 000 € TTC



Pendant

Durant la journée du 4 décembre 2024, 10 000 bulbes ont été plantés sous gazon sur une surface de 100 m² sur l'avenue du Général Leclerc. Cette plantation a pour objectif d'embellir l'entrée de ville de Boulogne-Billancourt par le pont de Sèvres, espace grandement minéral avec les nombreuses voies de circulation.

La floraison aura lieu deux fois par an. Entre février et mars, ce seront les narcisses, tulipes et jacinthes des bois qui fleuriront. Ensuite, entre avril et mai, ce sera au tour des alliums et des glaïeuls de Byzance. En plus de contribuer au développement de la biodiversité en ville, cette plantation mécanisée a été choisie en raison de ses nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet une économie de main-d'œuvre, car la plantation est réalisée par un agent utilisant une machine. De plus, elle nécessite peu d'entretien. Sa pérennité est également un atout majeur : la floraison se renouvelle sur plusieurs années, ce qui rend l'investissement initial faible par rapport à la durée de vie des plantes.